OUVRALI · DOCUMENT À REPRENDRE

Compte rendu de chantier n° 3

Exemple pédagogique fictif à reprendre et à adapter à votre situation.

Exemple pédagogique fictif. L'entreprise, le client, l'adresse et les dates sont inventés.

Compte rendu de chantier n° 3
Atelier Truelle Joyeuse (fictif) : rénovation de la salle de bains, M. et Mme Petit (fictif), 4 allée des Cèdres (fictive)
Visite du mardi 20 octobre 2026, 8 h 30. Devis n° D-2026-118 signé le 22/09/2026.

Présents : Mme Petit (cliente), Thomas Durand (fictif) (gérant), Lucas (fictif) (plaquiste). Excusé : le plombier sous-traitant.

Avancement

• Dépose de l'ancienne baignoire et des faïences : terminée.

• Cloison de la douche à l'italienne : montée, bandes en cours de séchage.

• Alimentation et évacuation de la douche : réalisées par le plombier le 16/10, essai d'étanchéité à faire.

• Ragréage du sol : prévu le 23/10.

• Étanchéité sous carrelage (SPEC) : après le ragréage, avant la pose de la faïence.

Décisions

• La niche de douche est déplacée de 20 cm vers la gauche, à la demande de Mme Petit (sans changement de prix, accord oral sur place, confirmé par ce compte rendu).

• Le sèche-serviettes sera posé sur le mur d'en face, comme prévu au devis.

Points à reprendre

Point	Responsable	Date
Essai d'étanchéité de l'évacuation de la douche	Plombier sous-traitant	22/10
Reprise d'un angle de cloison abîmé à la livraison	Lucas	22/10
Protection du parquet du couloir à renforcer	Thomas Durand	21/10

Choix attendus de la cliente

• Référence définitive de la faïence murale avant le 24/10 (délai de livraison annoncé par le fournisseur : 8 jours).

• Couleur des joints : blanc ou gris clair.

Prochaine visite : lundi 26 octobre 2026, 8 h 30, avant la pose de la faïence.

Compte rendu envoyé à Mme Petit et au plombier le 20/10/2026. Toute remarque est à signaler avant la prochaine visite.